

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



CLIENTE:

CORPO DE BOMBEIROS UBERABA/MG

OBRA: HANGAR / CONVIVÊNCIA, COPA E BANHEIROS

LOCAL: CENTRO DE TREINAMENTO DO CORPO DE BOMBEIRO - UNIVERCIDADE - UBERABA/MG

| ITEM | DESCRIÇÃO | % ITEM | TOTAL (R\$) | 50 DIAS | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | 1ª SEMANA | 2ª SEMANA | 3ª SEMANA | 4ª SEMANA | 5ª SEMANA | 6ª SEMANA | 7ª SEMANA |
| 1 | HANGAR / CONVIVÊNCIA, COPA E BANHEIROS | | | | | | | | | |
| 1.1 | ALVENARIA/ESTRUTURAS | 16,88% | R\$ 11.956,31 | 60% | 40% | | | | | |
| | | | | 7.173,79 | 4.782,52 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | REVESTIMENTO | 9,93% | R\$ 7.031,75 | | 30% | 70% | | | | |
| | | | | - | 2.109,53 | 4.922,23 | - | - | - | - |
| 1.3 | PINTURA | 2,21% | R\$ 1.565,61 | | | | 20% | 70% | 10% | |
| | | | | - | - | - | 313,12 | 1.095,93 | 156,56 | - |
| 1.4 | FORRO | 3,87% | R\$ 2.738,11 | | | | | | 100% | |
| | | | | - | - | - | - | - | 2.738,11 | - |
| 1.5 | FECHAMENTO | 6,01% | R\$ 4.258,16 | | | | 70% | 30% | | |
| | | | | - | - | - | 2.980,71 | 1.277,45 | - | - |
| 1.6 | PAVIMENTAÇÃO | 8,22% | R\$ 5.821,70 | | | 40% | 60% | | | |
| | | | | - | - | 2.328,68 | 3.493,02 | - | - | - |
| 1.7 | ESQUADRIAS | 6,83% | R\$ 4.833,89 | | 50% | 30% | | | 20% | |
| | | | | - | 2.416,95 | 1.450,17 | - | - | 966,78 | - |
| 1.8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 7,74% | R\$ 5.482,85 | 50% | 50% | | | | | |
| | | | | 2.741,43 | 2.741,43 | - | - | - | - | - |
| 1.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 35,59% | R\$ 25.203,09 | | | | | | 50% | 50% |
| | | | | - | - | - | - | - | 12.601,55 | 12.601,55 |
| 1.10 | DIVERSOS | 2,49% | R\$ 1.766,85 | | | | | 60% | 40% | |
| | | | | - | - | - | - | 1.060,11 | 706,74 | - |
| 1.11 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 0,23% | R\$ 161,62 | | | | | | | 100% |
| | | | | - | - | - | - | - | - | 161,62 |
| TOTAL MENSAL (R\$) | | 100,00% | R\$ 70.819,94 | 9.915,21 | 12.050,42 | 8.701,07 | 6.786,85 | 3.433,49 | 17.169,73 | 12.763,17 |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | | 9.915,21 | 21.965,63 | 30.666,70 | 37.453,56 | 40.887,04 | 58.056,78 | 70.819,94 |
| PORCENTAGEM MENSAL (%) | | | | 14,00% | 17,02% | 12,29% | 9,58% | 4,85% | 24,24% | 18,02% |
| PORCENTAGEM ACUMULADA (%) | | | | 14,00% | 31,02% | 43,30% | 52,89% | 57,73% | 81,98% | 100,00% |

UBERABA, 26 DE JULHO DE 2018.

Mara Beatriz Medina Coeli Silva

MARA BEATRIZ MEDINA COELI SILVA
ENG^a CIVIL - CREA: 141.159/D MG